Таблица IV-9

Ведомость контрольного замера 21.12.2017

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	160	Нагрузка		91	36,14	5,98
			Напряжение	220 кВ	237		
			РПН			4	
	2Т	160	Нагрузка		76	30,27	2,35
			Напряжение	220 кВ	237		
			РПН		4		
	ИТОГО				167	66,407	8,338
Лукъявинская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	18	1,32	2,64
				35кВ	165	-10,04	-0,36
				6кВ	514	5,24	0,74
			Напряж.	110кВ	124,0		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	19	1,32	2,64
				35кВ	128	7,75	2,04
				6кВ	757	8,3	-0,74
			Напряж.	110кВ	124		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	37	2,64	5,28
				35кВ	293	-2,29	1,68
				6кВ	1271	13,54	-0,01
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,84	0,93	4,05
				35кВ	149,26	9,02	2,31
				6кВ	44,50	0,48	0,00
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	19,60	3,83	0,75
				35кВ	137,30	8,56	0,05
				6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	40,44	4,76	4,80
				35кВ	286,56	17,58	2,36
				6кВ	44,50	0,48	0,00
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	11,00	-1,30	-2,00
				35кВ	147,00	9,00	0,30
				6кВ	357,00	3,80	0,35
			Напряж.	110кВ		118,0	
				35кВ		36,7	
				6кВ		6,2	
			РПН		7		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18,00	-1,60	-3,30
				35кВ	136,00	9,00	1,90
				6кВ	510,00	5,40	0,57
			Напряж.	110кВ		119,0	
				35кВ		36,7	
				6кВ		6,2	
			РПН		6		
	ИТОГО			110кВ	29,00	-2,90	-5,30
				35кВ	283,00	18,00	2,20
				6кВ	867,00	9,20	0,92

	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
Северо-Лабатьюганская	1Т	40	Нагрузка	110кВ	47,00	6,80	6,54
				35кВ	363,00	22,00	5,30
				6кВ			
			Напряж.	110кВ	119,0		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,0		
			РПН		6		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	10,00	0,25	2,06
				35кВ	228,00	14,12	1,38
				6кВ			
			Напряж.	110кВ	118,0		
				35кВ	36,0		
				6кВ	5,0		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	57,00	7,04	8,59
				35кВ	591,00	36,12	6,68
				6кВ			
	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
Биттемская	1Т	40	Нагрузка	110кВ	26,00	4,10	1,40
				35кВ	234,00	14,20	3,40
				6кВ	246,00	2,52	-0,12
			Напряж.	110кВ	120,4		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
				35кВ	128,00	-7,80	-1,40
				6кВ	267,00	2,87	0,32
			Напряж.	110кВ	120,8		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	26,00	4,10	1,40
				35кВ	362,00	6,40	2,00
				6кВ	513,00	5,38	0,21
	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
Верхненадымская	1Т	16	Нагрузка	110кВ	35	8,000	-1,800
				35кВ	36	2,324	0,200
				6кВ	102	1,020	-0,373
			Напряж.	110кВ	125		
				35кВ	37,2		
				6кВ	6,23		
			РПН		2		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	35	7,700	-1,200
				35кВ	32	2,028	-0,781
				6кВ	201	1,981	-0,390
			Напряж.	110кВ	124		
				35кВ	37,4		
				6кВ	6,23		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	70	15,700	-3,000
				35кВ	68	4,352	-0,581
				6кВ	1773	3,001	-0,763
	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
Ватлорская	1Т	25	Нагрузка	110кВ	14	-2,824	0,593
				35кВ	62	3,840	-0,240
				6кВ	41	-0,43	-0,29
			Напряж.	110кВ		116,40	
				35кВ		36,45	
				6кВ		6,27	
			РПН			6	
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	17	-3,600	0,220
				35кВ	67	4,150	0,621
				6кВ	94	-0,85	-0,70
			Напряж.	110кВ		116,2	
				35кВ		36,45	
				6кВ		6,27	
			РПН			6	
	ИТОГО			110кВ	31	-6,42	0,81
				35кВ	129	7,99	0,38
				6кВ	135	-1,28	-0,99

Тян	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	9	0,400	1,700
				35кВ	30	0,900	1,600
				6кВ	300	3,510	-0,240
			Напряж.	110кВ		123	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	40	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	66	-3,800	1,200
				6кВ	180	1,770	0,390
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,6	
				6кВ		6,2	
			РПН			3	
	ИТОГО			110кВ	9	0,40	1,70
				35кВ	96	-2,90	2,80
				6кВ	600	5,28	0,15
Юкъяунская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	53	-9,999	-10,831
				35кВ	40	4,148	0,265
				6кВ	390	3,814	-0,739
			Напряж.	110кВ		124,8	
				35кВ		36,3	
				6кВ		6,18	
			РПН			2	
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	52,0	-13,332	4,151
				35кВ	100	4,656	0,592
				6кВ	349	3,390	-0,540
			Напряж.	110кВ		124,8	
				35кВ		36,2	
				6кВ		6,15	
			РПН			2	
	ИТОГО			110кВ	105	-23,331	-6,680
				35кВ	140	8,804	0,857
				6кВ	2891	7,204	-1,279
Казымская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	25	4,560	0,970
				35кВ	0	0,000	0,000
				6кВ	450	-4,680	-0,900
			Напряж.	110кВ		115,4	
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,24	
			РПН			7	
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	17	2,600	0,110
				35кВ	2	-0,030	-0,020
				6кВ	286	-2,850	-0,080
			Напряж.	110кВ		115,5	
				35кВ		36,1	
				6кВ		6,2	
			РПН			6	
	ИТОГО			110кВ	42,00	7,16	1,08
				35кВ	5,00	-0,03	-0,02
				6кВ	736,00	-7,53	-0,98
Жумажановская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	24	4,827	0,528
				35кВ	53	3,000	0,010
				6кВ	252	2,700	0,080
			Напряж.	110кВ		117,80	
				35кВ		36,10	
				6кВ		6,17	
			РПН			5	
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	35	6,960	1,010
				35кВ	70	4,300	0,600
				6кВ	118	1,200	-0,010
			Напряж.	110кВ		117,3	
				35кВ		36	
				6кВ		6,16	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ	59	11,787	1,538
				35кВ	60	7,300	0,610
				6кВ	370	3,900	0,070

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	3,14	0,627	6,584
				35кВ	9	0,527	6,474
				6кВ	9	0,100	0,109
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
			РПН				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	4,0095	0,802	6,557
				35кВ	12	0,722	6,466
				6кВ	7	0,080	0,091
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	7,14	1,43	13,14
				35кВ	21,24	1,25	12,94
				6кВ	16,15	0,18	0,20
ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	30,13	6,026	0,122
				35кВ	78	4,616	0,000
				6кВ	127	1,410	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35,1		
				6кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	23,00925	4,602	0,000
				35кВ	52	3,079	0,000
				6кВ	137	1,523	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35,2		
				6кВ	6,4		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	53	10,628	0,122
				35кВ	131	7,694	0,000
				6кВ	264	2,933	0,000
ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	0,00	0,000	0,000
				35кВ	32,9	1,825	0,744
				6кВ	219,7	2,283	0,021
			Напряж.	110кВ	0		
				35кВ	34,6		
				6кВ	6,00		
			РПН	3			
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	15,32	3,110	-0,356
				35кВ	6,3	0,371	-0,057
				6кВ	112,2	1,164	-0,071
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ	34,6		
				6кВ	6,00		
			РПН	3			
	ИТОГО			110кВ	15	3,110	-0,356
				35кВ	39	2,196	0,688
				6кВ	332	3,447	-0,050
ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	7,88	1,637	-0,213
				35кВ			
				6кВ	154		
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН	3			
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	14,71	3,079	-0,150
				35кВ			
				6кВ	282		
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
			РПН	4			
	ИТОГО			110кВ	23	4,716	-0,363
				35кВ			
				6кВ	436		

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	12,61	2,583	0,441
				35кВ			
				6кВ	240		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
			РПН	1			
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	13,86	2,877	-0,144
				35кВ			
				6кВ	264		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
			РПН	1			
	ИТОГО			110кВ	26	5,459	0,297
				35кВ			
				6кВ	504		
ПС 110/35/6 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	20	-3,194	0,957
				35кВ	84	4,305	-0,155
				6кВ	641	5,327	1,639
			Напряж.	110кВ	123,4		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19	-3,036	1,036
				35кВ	76	3,854	-0,316
				6кВ	694	5,751	1,782
			Напряж.	110кВ	123,6		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	38	-6,230	1,993
				35кВ	160	8,160	-0,471
				6кВ	1 335	11,078	3,421
ПС 110/35/10 кВ Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	24	3,990	-0,510
				35кВ	77	3,860	-0,600
				6кВ	11	0,130	0,090
			Напряж.	110кВ	122,7		
				35кВ	36,7		
				10кВ	10,47		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	22	3,760	-0,310
				35кВ	65	3,290	-0,470
				6кВ	34	0,470	0,160
			Напряж.	110кВ	122,9		
				35кВ	36,7		
				10кВ	10,51		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	46	7,750	-0,820
				35кВ	142	7,150	-1,070
				6кВ	45	0,600	0,250
ПС 110/35/6 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	102	-17,292	1,478
				35кВ	154	7,231	-2,350
				6кВ	475	3,992	1,10
			Напряж.	110кВ	123,0		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	81	-13,603	2,389
				35кВ	188	9,191	-1,441
				6кВ	236	1,986	0,54
			Напряж.	110кВ	123,0		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	183	-30,895	3,868
				35кВ	342	16,421	-3,791
				6кВ	711	5,977	1,639

ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	78	12,180	4,736
				35кВ	444	21,839	5,132
				6кВ	269	2,314	0,357
			Напряж.	110кВ		121,8	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,30	
			РПН			4	
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	13	1,403	1,690
				35кВ	164	7,738	3,276
				6кВ	394	3,180	1,388
			Напряж.	110кВ		122,3	
				35кВ		37,0	
				6кВ		6,36	
			РПН			4	
	ИТОГО			110кВ	90	13,583	6,425
				35кВ	608	29,577	8,408
				6кВ	663	5,494	1,745
ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19	0,09	4,01
				35кВ	116	7,06	2,35
				6кВ	679	6,98	-1,66
			Напряж.	110кВ		123,00	
				35кВ		37,00	
				6кВ		6,10	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	15	-0,73	3,19
				35кВ	108	6,82	0,45
				6кВ	309	3,25	-0,27
			Напряж.	110кВ		123,00	
				35кВ		36,50	
				6кВ		6,10	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ	34	-0,64	7,19
				35кВ	224	13,88	2,79
				6кВ	986	10,23	-1,93
ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	46	9,46	0,78
				35кВ	249	15,50	-2,71
				6кВ	650	6,04	-3,49
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	40	7,75	2,98
				35кВ	238	14,90	2,14
				6кВ	671	7,15	-0,85
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ	85	17,21	3,76
				35кВ	481	30,40	-0,57
				6кВ	1294	13,19	-4,33
ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	64	13,16	-1,95
				35кВ	46	2,89	-0,93
				6кВ	947	10,27	-1,02
			Напряж.	110кВ		121,0	
				35кВ		37,8	
				6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	25	1,31	-5,13
				35кВ	33	2,15	-0,03
				6кВ	474	-0,84	-5,09
			Напряж.	110кВ		121,0	
				35кВ		37,8	
				6кВ		6,3	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ	77	14,47	-7,08
				35кВ	78	5,04	-0,96
				6кВ	1032	9,43	-6,12

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	6	1,24	-0,03
				35кВ			
				6кВ	117	1,24	-0,03
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ			
				6кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	6	0,99	0,87
				35кВ			
				6кВ	125	0,99	0,87
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ			
				6кВ		6,1	
			РПН			2	
	ИТОГО			110кВ	11	2,22	0,84
				35кВ			
				6кВ	225	2,22	0,84
ПС 110/35/6 кВ Северо-Селияровская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	17	1,88	3,09
				35кВ	64	3,89	-1,19
				6кВ	445	-2,01	4,29
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	15	0,50	-3,13
				35кВ	20	0,53	-1,15
				6кВ	186	-0,03	-1,98
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			3	
	ИТОГО			110кВ	11	2,38	-0,03
				35кВ	79	4,42	-2,34
				6кВ	290	-2,04	2,31
ПС 110/35/6 кВ Агат	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	34	2,03	-0,30
				6кВ	231	2,38	-0,29
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,8	
				6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	156	9,44	-0,63
				6кВ	84	0,82	-0,30
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,6	
				6кВ		6,3	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	190	11,47	-0,93
				6кВ	315	3,20	-0,60
ПС 110/35/6 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	99	6,01	0,36
				6кВ	360	3,68	-0,65
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,1	
				6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	134	7,99	-1,38
				6кВ	202	2,09	0,15
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	233	14,00	-1,02
				6кВ	562	5,77	-0,51

ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	139	8,31	-1,36
				6кВ	167	1,55	-0,78
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,1	
				6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	119	6,97	-1,86
				6кВ	34	0,25	-0,25
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	258	15,29	-3,23
				6кВ	201	1,80	-1,03
ПС 110/35/6 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	30	1,82	-0,25
				6кВ	228	2,12	-1,05
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	18	1,06	-0,16
				6кВ	354	3,60	-0,73
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		37,0	
				6кВ		6,4	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	48	2,87	-0,41
				6кВ	582	5,72	-1,79
ПС 110/35/6 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	225	13,60	0,24
				6кВ	110	0,90	-0,69
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,8	
				6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	275	16,66	0,43
				6кВ	165	1,32	-1,09
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,3	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	500	30,25	0,67
				6кВ	274	2,22	-1,78
ПС 110/35/6 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	67	4,03	-0,06
				6кВ	112	1,10	0,37
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,3	
				6кВ		6,0	
			РПН			3	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	43	2,47	-0,91
				6кВ	124	1,25	0,32
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,8	
				6кВ		6,0	
			РПН			2	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	110	6,50	-0,96
				6кВ	236	2,34	0,69

ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	269	-15,48	5,03
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		34,7	
				6кВ			
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	311	-18,45	3,81
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ			
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	580	-33,93	8,85
				6кВ	0	0,00	0,00
ПС 110/35/10 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	4	0,07	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ		10,3	
			РПН			7	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	2	0,04	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ		10,2	
			РПН			6	
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	0	0,00	0,00
				6кВ	6	0,10	-0,01
ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	23,29469325	2,367	-3,672
				35кВ	74	2,43	-3,64
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,4	
				35кВ		34,3	
				6кВ			
			РПН			8	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	34,04999351	6,262	-1,365
				35кВ	106	6,34	0,00
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,8	
				35кВ		34,6	
				6кВ			
			РПН			8	
	ИТОГО			110кВ	57,34468675	8,628	-5,037
				35кВ	180	8,77	-3,64
				6кВ	0	0,00	0,00
ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	18,5488763	2,387	-2,600
				35кВ	40	1,46	-2,01
				6кВ	216	1,87	-1,36
			Напряж.	110кВ		110,0	
				35кВ		36,1	
				6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	32,78089493	6,219	-0,484
				35кВ	71	4,36	0,61
				6кВ	109	0,91	-0,72
			Напряж.	110кВ		110,0	
				35кВ		36,0	
				6кВ		6,2	
			РПН			8	
	ИТОГО			110кВ	51,32977123	8,606	-3,084
				35кВ	110	5,82	-1,40
				6кВ	324	2,78	-2,07

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	9	0,088	0,015
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	32	0,288	0,134
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН		2		
	ИТОГО			6кВ	41	0,376	0,149
ПС 35/6 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	448,56	4,59	0,94
			Напряжение	6кВ	6,16		
			РПН				
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	305,45	3,05	1,08
			Напряжение	6кВ	6,21		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	754,01	7,64	2,02
ПС 35/6 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6кВ	484,49	4,97	0,72
			Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН				
	2Т	25	Нагрузка	6кВ	448,45	4,79	1,09
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	932,94	9,76	1,81
ПС 35/6 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	317,72	3,42	0,00
			Напряжение	6кВ	6,25		
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	520,92	5,35	1,52
			Напряжение	6кВ	6,21		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	838,64	8,77	1,52
ПС 35/6 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	319,60	3,43	0,39
			Напряжение	6кВ	6,21		
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	481,87	5,06	0,97
			Напряжение	6кВ	6,21		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	801,47	8,49	1,36
ПС 35/6 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. кВт	Qнагр. квар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	173,43	1,86	0,27
			Напряжение	6кВ	6,19		
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	103,98	1,07	-0,28
			Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	277,41	2,94	-0,01

ПС 35/6 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. кВт	Qнагр. квар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	298,20	3,12	0,43
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	233,39	2,51	0,01
			Напряжение	6кВ	6,27		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	531,59	5,63	0,44
ПС 35/6 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	65,69	0,67	-0,20
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	87,59	0,84	-0,05
			Напряжение	6кВ	6,04		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	153,28	1,51	-0,25
ПС 35/6 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	176,39	1,82	0,46
			Напряжение	6кВ	6,27		
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	72,59	0,73	0,00
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	248,98	2,56	0,46
ПС 35/6 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	99,90	1,04	0,00
			Напряжение	6кВ	6,08		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	184,50	1,98	0,37
			Напряжение	6кВ	6,02		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	284,40	3,01	0,37
ПС 35/6 кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	82,50	0,72	-0,35
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	53,40	0,48	-0,22
			Напряжение	6кВ	6,08		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	135,90	1,21	-0,57
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	69,00	0,69	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		35,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,40	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,88		
	ИТОГО			6 кВ	109,00	1,09	0,44
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	130	1,30	0,4200
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	175	1,76	0,6200
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,880		
	ИТОГО			6 кВ	305	3,060	1,040
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,88	0,0500
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,93	0,3000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,88		
	ИТОГО			6 кВ	359	3,810	0,350

ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	20	0,20	0,0800
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,25	0,1000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35		
	ИТОГО			6 кВ	45	0,450	0,180
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,43	-0,0100
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	227	2,430	-0,010
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	268	2,75	0,6600
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	0,97	0,2300
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	362	3,720	0,890
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	180	1,86	0,5700
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		11,00		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	336	3,49	0,8400
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		11,00		
	ИТОГО			6 кВ	516	5,350	1,410
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	116	0,960	-0,770
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	95	0,620	0,790
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
	ИТОГО			6 кВ	211,00	1,580	0,020
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	96,00	0,890	0,450
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	4,00	-0,040	-0,020
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	252,00	0,850	0,430
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,570	0,290
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			ПБВ		4,000		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,100	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			ПБВ		4,000		
	ИТОГО			6 кВ	177	1,670	0,630
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,540	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,350	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	88	0,890	0,010

ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	-0,010	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	212	-1,010	-2,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		13,00		
	ИТОГО			6 кВ	282	-1,020	-2,010
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,510	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4,00		
	ИТОГО			6 кВ	55,00	0,510	-0,010
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,180	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		35,7		
	ИТОГО			6 кВ	82	0,180	0,000
ПС 35/6кВ №139	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	12,5	0,13	0,030
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		0		
	ИТОГО			6 кВ	12,5	0,131	0,030
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	241	2,13	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123	1,13	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	365	3,3	0,760
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123,85	1,35	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133,38	1,44	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	257	2,790	0,000
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	53	0,57	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	46	0,50	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	99	1,1	0,00
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,49	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	2,13	0,94
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	452	4,62	1,27

ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	238	2,46	0,41
			Напряжение	6 кВ		6,12	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	90	0,93	0,1
			Напряжение	6 кВ		6,12	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	328	3,390	0,510
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	140	1,4	0,29
			Напряжение	6 кВ		6,16	
			РПН			4	
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	128	1,3	0,44
			Напряжение	6 кВ		6,13	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	268	2,700	0,730
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	86	0,88	0,2900
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3,00	
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	108	0,99	0,5400
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3,00	
	ИТОГО			6 кВ	194	1,870	0,830
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,38	0,61
			Напряжение	6 кВ		6,15	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	14,5	0,43	0,58
			Напряжение	6 кВ		6,24	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	45	0,810	1,190
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	90	0,86	0,39
			Напряжение	6 кВ		6,11	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,24	0,65
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	115	1,100	1,040
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	97,4	-6,13	0,570
			Напряжение	35 кВ		36,56	
			РПН			9	
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	85,3	-5,38	0,490
			Напряжение	35 кВ		36,63	
			РПН			9	
	ИТОГО			35 кВ	183	-11,510	1,060
ПС 35/6кВ №10	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,21	
			ПБВ			2	
	ИТОГО			6 кВ	0,0	0,000	0,000
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	310	3,27	0,2300
			Напряжение	6 кВ		6,13	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	97	0,96	-0,4600
			Напряжение	6 кВ		6,14	
			РПН			2	
	ИТОГО			6 кВ	407	4,23	-0,2300

ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	158	1,67	-0,3600
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			11	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,78	-0,5700
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	331	3,45	-0,93
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	320	3,39	0,6210
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			13	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,89	0,0100
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			13	
	ИТОГО			6 кВ	495	5,28	0,63
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	410	4,25	-1,1800
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	290	2,95	0,2800
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	ИТОГО			6 кВ	700	7,20	-0,90
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,22	-0,2882
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,91	-0,2040
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	ИТОГО			6	204	2,13	-0,49
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	64	0,69	-0,1300
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН	ПБВ		36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,49	-0,3000
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			36,75	
	ИТОГО				117	1,18	-0,43
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	198	12,40	-2,40
			Напряжение	35 кВ		36,8	
			РПН			8	
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	186,00	11,60	-2,2000
			Напряжение	35 кВ		36,8	
			РПН			8	
	ИТОГО				384,00	24,00	-4,60
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	68	0,73	0,0000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН	3		4	
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	77	0,81	0,1800
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН	3		3	
	ИТОГО			6 кВ	145	1,54	0,18
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	178	1,90	0,3900
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН	4		4	
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	220	2,37	0,3400
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН	3		4	
	ИТОГО			6 кВ	398	4,27	0,73

ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	134	1,44	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3	4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	68	0,70	0,1900
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3	4		
	ИТОГО			6 кВ	202	2,14	0,19
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	137,94	1,49	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	5	4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	35,63	0,38	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	3	3		
	ИТОГО			6 кВ	174	1,87	-0,28
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	201	-2,09	0,5100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	12	10		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	436	-4,65	0,5400
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	12	10		
	ИТОГО			6 кВ	637	-6,74	1,05
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	193	2,05	0,3201
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	161	1,64	0,5679
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4	3		
	ИТОГО			6 кВ	355	3,69	0,89
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	168	1,76	-0,3800
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	12	8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	318	3,41	0,0373
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	12	8		
	ИТОГО			6 кВ	486	5,17	-0,34
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	215	2,34	-0,0300
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	3	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	157	1,71	-0,0300
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	3	3		
	ИТОГО			6 кВ	372	4,05	-0,06
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,55	0,0900
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,24	-0,3600
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	264	2,790	-0,270
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95,2	1,01	0,1700
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75,22	0,80	0,0500
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	170	1,810	0,220

ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	26	0,26	0,1000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,35	0,2100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	64	0,610	0,310
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,96	0,3270
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,49	0,3220
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	236	2,450	0,649
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,28	-0,2300
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	207	2,21	0,0200
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	240	2,490	-0,210
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,47	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	44	0,470	0,000
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	174	1,90	-0,1900
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	203	2,01	-0,8000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	377	3,910	-0,990
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127	1,31	0,4700
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,14	0,4000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
	ИТОГО			6 кВ	237,00	2,45	0,87
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	0,87	-0,4900
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	76	0,76	-0,2700
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	204	1,630	-0,760

ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,53	0,4100
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	246	2,45	0,7900
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	396	3,980	1,200
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	250	2,55	0,7300
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	2,09	0,3500
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	458	4,640	1,080
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,46	-0,0340
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	117	1,27	-0,1010
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	157	1,730	-0,135
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,30	0,1100
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,42	0,2100
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	80	0,720	0,320
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	253	2,71	-0,3500
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	35	0,33	-0,1400
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	288	3,040	-0,490
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,63	0,1580
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95	0,89	0,2250
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	164	1,520	0,383
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63	0,66	-0,1700
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,68	0,3600
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	228	2,340	0,190
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,55	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	107	1,14	-0,30
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	158	2	0

ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,60	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,19	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	81	0,790	-0,280
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,70	-0,1750
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	2,40	0,8110
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	396	4,100	0,636
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	77,00	0,88	0,0480
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	77	0,88	0,05
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,78	0,1630
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	56	0,56	0,1970
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	130	1,34	0,36
ПС 35/6кВ №358	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,47	0,1080
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,37	0,0430
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	80	370,47	0,15
ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,27	0,0840
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	26	0,27	0,08
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,05	0,0180
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	35	0,34	0,1390
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	35	0,39	0,16

ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	0	0,00	0,00
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	0,93	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	1,04	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	181	1,97	0,02
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	0,96	-0,29
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,47	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	144	1,43	-0,15
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	320	3,40	-0,0150
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	351	3,70	0,6820
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	ИТОГО			6 кВ	671	7,100	0,667
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	258	2,79	0,0750
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	180	1,70	0,3650
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			6 кВ	350	4,49	0,44
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	303	3,06	-0,9000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	474	5,05	0,2000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	ИТОГО			6 кВ	777	8,11	-0,70
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	280	2,75	1,4000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,70	0,0500
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	448	4	1
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	385	3,72	1,0800
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237	2,38	0,0750
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			6	669	6,100	1,155

ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,10	0,9670
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,80	-1,2000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	ИТОГО			6	591	3,900	-0,233
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	131	1,380	0,151
			Напряжение	6 кВ		6,27	
			РПН				
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	232	2,240	0,561
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ	363	3,620	0,712
ПС 35/6кВ №128	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	29	0,30	0,0600
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН				
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	25	0,26	0,0400
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ	54	0,560	0,100
ПС 35/6кВ №322	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	191	2,07	0,0090
			Напряжение	6 кВ		6,33	
			РПН				
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	130	1,40	0,0630
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ	321	3,470	0,072
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,718	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	6			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,894	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	6			
	ИТОГО			6 кВ		1,612	0,000
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,770	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	6			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,171	0,129
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	6			
	ИТОГО			6 кВ		0,941	0,129
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,567	0,858
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,261	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	ИТОГО			6 кВ		2,828	0,858
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,755	0,295
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	11			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,788	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	11			
	ИТОГО			6 кВ		3,543	0,786

ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	515	5,419	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	1			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	1			
	ИТОГО			6 кВ		5,419	0,000
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,987	0,854
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	35875			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,680	0,380
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	35875			
	ИТОГО			6 кВ		1,667	1,234
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,545	0,456
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	36770			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,164	0,112
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	35000			
	ИТОГО			6 кВ		0,709	0,568
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2	0,021	0,058
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,113	0,259
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	ИТОГО			6 кВ		2,134	0,317
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,446	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	35880			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,394	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	36770			
	ИТОГО			6 кВ		1,840	0,000
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,469	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	8			
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	8			
	ИТОГО			6 кВ		1,469	0,000
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	12			
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	309	3,257	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	9			
	ИТОГО			6 кВ		3,257	0,000
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	119	1,247	0,138
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	12			
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	50	0,524	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	9			
	ИТОГО			6 кВ		1,772	0,138

ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,191	0,702
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	36750			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	289	3,045	0,492
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	36750			
	ИТОГО			6 кВ		4,235	1,195
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН	36750			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,858	1,538
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН	35875			
	ИТОГО			6 кВ		2,858	1,538
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	5			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,492	0,285
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		0,492	0,285
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,458	0,265
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	8			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,115	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		1,573	0,265
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	525	5,526	0,476
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	9			
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	434	4,572	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	9			
	ИТОГО			6 кВ		10,098	0,476
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,342	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	3			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,259	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		1,601	0,000
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,892	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	5			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	9	0,092	0,027
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		0,984	0,027
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,999	0,438
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	35868			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,624	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	35875			
	ИТОГО			6 кВ		1,623	0,438

ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	1,677	0,150
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	303	3,191	0,097
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		4,867	0,248
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,692	0,668
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42	0,445	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	7			
	ИТОГО			6 кВ		1,137	0,675
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,461	0,869
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	35875			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,407	1,168
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	35875			
	ИТОГО			6 кВ		2,868	2,038
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,895	1,807
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	35875			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,758	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	36750			
	ИТОГО			6 кВ		2,653	1,807
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,260	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	36750			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,590	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	36750			
	ИТОГО			6 кВ		0,850	0,000
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	82	0,861	0,018
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	11			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	110	1,161	0,177
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	11			
	ИТОГО			6 кВ		2,021	0,195
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,065	0,383
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,760	0,389
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	2			
	ИТОГО			6 кВ		1,824	0,772
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,837	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	36750			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,503	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	36750			
	ИТОГО			6 кВ		1,340	0,000

ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	2,514	1,889
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	5			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,482	0,951
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	6			
	ИТОГО			6 кВ		3,996	2,840
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,526	0,417
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	5			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,739	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	9			
	ИТОГО			6 кВ		2,265	0,417
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	280	2,945	0,805
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	12			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	293	3,080	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	11			
	ИТОГО			6 кВ		6,025	0,805
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	71	0,751	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,175	0,263
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		2,926	0,263
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,407	0,226
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,197	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		0,604	0,379
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	26	0,271	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,982	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		1,253	0,000
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,309	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,575	0,401
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	ИТОГО			6 кВ		1,884	0,401
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	108	1,132	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,780	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	2			
	ИТОГО			6 кВ		1,912	0,000

ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	249	2,619	1,122
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,977	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		3,596	1,122
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,913	0,723
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,546	0,554
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		2,459	1,277
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,097	0,197
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	1			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,883	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	1			
	ИТОГО			6 кВ		1,980	0,216
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,075	0,076
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,711	0,136
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		1,787	0,212
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,577	1,116
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	2			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,161	0,950
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	2			
	ИТОГО			6 кВ		2,738	2,066
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,076	0,029
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	11			
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,484	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	6			
	ИТОГО			6 кВ		0,560	0,029
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	2,014	0,561
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	2			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	164	1,728	0,390
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		3,742	0,951
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,868	1,157
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	12			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	228	2,404	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	8			
	ИТОГО			6 кВ		5,272	1,157

ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	568	5,974	0,267
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	18			
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	154	1,622	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	16			
	ИТОГО			6 кВ		7,596	0,267
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,127	1,667
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	14			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	2,129	0,558
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	14			
	ИТОГО			6 кВ		5,256	2,225
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	136	1,427	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	13			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	155	1,636	0,068
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	12			
	ИТОГО			6 кВ		3,064	0,068
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	403	4,244	0,409
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	14			
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	365	3,841	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	14			
	ИТОГО			6 кВ		8,086	0,409
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,841	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН	6			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,777	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	6			
	ИТОГО			6 кВ		1,618	0,000
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,167	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	3			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,312	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	2			
	ИТОГО			6 кВ		0,479	0,000
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,855	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99	1,039	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	ИТОГО			6 кВ		1,895	0,000
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,394	1,060
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	4			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,322	0,222
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		1,716	1,283

ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	351	3,696	0,505
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,053	0,264
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		5,749	0,769
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,949	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,705	0,706
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		2,653	0,706
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	205	2,161	0,450
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,513	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	4			
	ИТОГО			6 кВ		3,674	0,450
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,716	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,353	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		3,068	0,000
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,552	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	5			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,551	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	3			
	ИТОГО			6 кВ		3,102	0,023
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,292	0,178
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН	6			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,294	0,223
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН	9			
	ИТОГО			6 кВ		0,586	0,401
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,405	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	5			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,554	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	6			
	ИТОГО			6 кВ		2,959	0,000
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	231	2,426	0,346
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	6			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	184	1,935	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН	5			
	ИТОГО			6 кВ		4,361	0,346

РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	643	6,772	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	351	3,698	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		10,470	0,000
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	412	4,340	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		4,340	0,000
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	763	8,028	1,818
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		8,028	1,818
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,285	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,385	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		2,670	0,000
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	327	3,437	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	163	1,715	1,148
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		5,152	1,148
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	200	2,110	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,885	0,153
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		2,994	0,190
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,813	0,484
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	202	2,128	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		2,940	0,509
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,352	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	141	1,481	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		2,833	0,000

РП-6 кВ кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,810	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,849	0,656
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		1,659	0,656
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,345	0,423
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,974	0,169
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		2,318	0,592
РУ-6 кВ кВ Водная	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,126	0,006
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		0,126	0,006
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	176	1,849	0,186
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	30	0,320	0,089
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	34	0,356	0,220
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	96	1,013	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
	ИТОГО			6 кВ		3,54	0,50
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,113	0,044
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,078	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ		1,191	0,052
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	181	1,175	-1,058
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	248	2,058	0,674
			Нанряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	ИТОГО			6кВ	429	3,233	-0,384
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	69	0,372	0,475
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	61	0,475	-0,235
			Нанряж.	6кВ	6,32		
			РПН		36,77		
	ИТОГО			6кВ	129	0,847	0,239

ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	336	2,785	0,155
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		36,75		
	ИТОГО			6кВ	336	2,785	0,155
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	226	1,597	1,153
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	248	1,601	1,453
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		6		
	ИТОГО			6кВ	474	3,198	2,606
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	207	1,689	-0,604
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	213	1,822	-0,395
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	420	3,511	-1,000
ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	263	2,270	-0,191
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	75	0,476	-0,449
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		8		
	ИТОГО			6кВ	338	2,746	-0,640
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,773	-0,384
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	199	1,733	-0,117
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		4		
	ИТОГО			6кВ	297	2,506	-0,501
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	352	3,029	0,451
			Напряж.	6кВ	6,29		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	463	3,898	0,896
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		11		
	ИТОГО			6кВ	815	6,927	1,346
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	147	1,119	-0,667
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	139	0,824	-0,903
			Напряж.	6кВ	6,37		
			РПН		36,77		
	ИТОГО			6кВ	286	1,943	-1,570
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	174	0,272	-1,479
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	107	0,920	-0,098
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		2		
	ИТОГО			6кВ	280	1,191	-1,576

ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	159	1,223	-0,543
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	135	0,943	0,635
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1		
	ИТОГО			6кВ	293	2,167	0,093
ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	91	0,732	0,337
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		35,768		
	ИТОГО			6кВ	91	0,732	0,337
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,277	0,241
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	192	1,515	0,722
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	341	2,791	0,964
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	204	1,773	-0,088
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	204	1,775	-0,088
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	ИТОГО			6кВ	408	3,549	-0,176
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	129	0,903	-0,677
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	135	0,441	-1,087
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	ИТОГО			6кВ	264	1,344	-1,763
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	136	0,093	-1,161
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	123	0,771	-0,743
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	ИТОГО			6кВ	258	0,865	-1,903
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	333	2,894	0,553
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		12		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	448	3,913	0,218
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		13		
	ИТОГО			6кВ	781	6,807	0,771
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	0	0,000	0,000

ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	887	7,067	2,818
			Напряж.	6кВ		6,20	
			РПН			15	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	375	3,142	0,911
			Нанряж.	6кВ		6,30	
			РПН			12	
	ИТОГО			6кВ	1262	10,209	3,730
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	416	3,358	1,343
			Напряж.	6кВ		6,28	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	197	1,639	0,442
			Нанряж.	6кВ		6,24	
			РПН			6	
	ИТОГО			6кВ	613	4,996	1,786
ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	146	0,564	-1,120
			Напряж.	6кВ		6,20	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Нанряж.	6кВ		6,20	
			РПН			2	
	ИТОГО			6кВ	146	0,564	-1,120
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	377	2,965	1,293
			Напряж.	6кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	109	0,941	0,066
			Нанряж.	6кВ		6,27	
			РПН			3	
	ИТОГО			6кВ	485	3,906	1,360
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	139	1,189	-0,167
			Напряж.	6кВ		6,22	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	204	1,622	0,632
			Нанряж.	6кВ		6,15	
			РПН			36,75	
	ИТОГО			6кВ	344	2,810	0,466
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	333	2,901	-0,156
			Напряж.	6кВ		6,30	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	237	2,065	-0,158
			Нанряж.	6кВ		6,31	
			РПН			4	
	ИТОГО			6кВ	570	4,966	-0,314
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	111	0,873	-0,431
			Напряж.	6кВ		6,36	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	112	0,885	-0,422
			Нанряж.	6кВ		6,31	
			РПН			4	
	ИТОГО			6кВ	223	1,758	-0,853
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,255	-0,669
			Напряж.	6кВ		6,25	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	99	0,737	-0,457
			Нанряж.	6кВ		6,34	
			РПН			2	
	ИТОГО			6кВ	182	0,992	-1,126

ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	226	1,925	0,405
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	153	1,317	0,281
			Напряж.	6кВ	6,36		
			РПН		12		
	ИТОГО			6кВ	379	3,241	0,686
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	59	0,323	-0,392
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	231	1,830	0,880
			Напряж.	6кВ	6,36		
			РПН		35,88		
	ИТОГО			6кВ	290	2,153	0,488
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	46	0,337	-0,217
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	143	1,151	-0,409
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		36,75		
	ИТОГО			6кВ	189	1,488	-0,625
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	59	0,499	-0,139
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	59	0,499	-0,139
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	102	0,418	-0,789
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	91	0,225	-0,765
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	ИТОГО			6кВ	194	0,643	-1,554
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	75	0,266	-0,613
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	252	2,161	0,129
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		8		
	ИТОГО			6кВ	328	2,428	-0,484
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	105	0,759	0,474
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	105	0,759	0,474
ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
	ИТОГО			6кВ	0	0,000	0,000

ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	45	0,346	-0,170
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	64	0,538	-0,120
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		37		
	ИТОГО			6кВ	109	0,884	-0,290
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	250	2,150	0,234
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	246	2,005	0,667
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	497	4,155	0,901
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	42	0,115	-0,345
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	47	0,032	-0,402
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,75		
	ИТОГО			6кВ	89	0,147	-0,747
ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	37	0,156	-0,281
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	48	0,199	-0,360
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8		
	ИТОГО			6кВ	85	0,355	-0,641
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	155	1,339	0,211
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	124	0,593	-0,901
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	ИТОГО			6кВ	279	1,932	-0,690
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	32	0,224	0,168
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	ИТОГО			6кВ	32	0,224	0,168
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	183	2,580	0,350
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	177	2,495	0,027
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		1		
	ИТОГО			6кВ	359	5,075	0,377
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	100	1,312	0,523
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	57	0,806	0,094
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		9		
	ИТОГО			6кВ	157	2,118	0,616

ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	244	3,343	0,517
			Напряж.	6кВ	10,00		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	97	1,293	0,365
			Нанряж.	6кВ	10,00		
			РПН		8		
	ИТОГО			6кВ	341	4,636	0,882
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	121	1,782	-0,004
			Нанряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
	ИТОГО			6кВ	121	1,782	-0,004
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Нанряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	ИТОГО			6кВ	2	0,001	-0,016
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	34	0,269	0,121
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		37		
	ИТОГО			6кВ	34	0,269	0,121
РУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	454	3,902	-0,688
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	470	3,977	-0,981
			Нанряж.	6кВ	6,30		
	ИТОГО			6кВ	924	7,880	-1,669
РУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	48	0,192	-0,376
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	83	0,671	-0,264
			Нанряж.	6кВ	6,30		
	ИТОГО			6кВ	131	0,863	-0,640
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	282	2,85	-0,68
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	234	2,28	-0,83
			Нанряж.	6кВ		6,4	
			РПН			2	
	ИТОГО			6кВ	516	5,13	-1,51
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	113	1,13	0,31
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	37	0,13	-0,36
			Нанряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	ИТОГО			6кВ	150	1,26	-0,05

ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	136	1,40	0,20
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	163	1,70	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,868	
	ИТОГО			6кВ	300	3,10	0,20
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	125	1,29	0,16
			Напряж.	6кВ		6,0	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	75	0,68	0,37
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			13,000	
	ИТОГО			6кВ	200	1,97	0,53
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	175	1,80	0,21
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			5	
	ИТОГО			6кВ	175	1,80	0,21
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	85	0,59	-0,65
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	81	0,79	-0,28
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	ИТОГО			6кВ	165	1,38	-0,93
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	73	0,21	-0,73
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	70	0,16	-0,70
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	ИТОГО			6кВ	143	0,37	-1,43
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	162	1,40	0,93
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	100	0,85	0,59
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35,88	
	ИТОГО			6кВ	262	2,25	1,53
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	240	2,17	-1,21
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	182	1,74	-0,74
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО			6кВ	422	3,91	-1,95

ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	283	2,55	1,46
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	72	0,41	-0,62
			Нанряж.	6кВ		6,3	
			РПН			12	
	ИТОГО			6кВ	355	2,96	0,84
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	166	1,72	0,11
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	83	0,79	0,35
			Нанряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	ИТОГО			6кВ	250	2,51	0,46
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	185	1,62	-1,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	154	1,38	0,82
			Нанряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	ИТОГО			6кВ	339	3,00	-0,21
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	74	0,28	-0,72
			Напряж.	6кВ		6,5	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	170	1,22	-1,28
			Нанряж.	6кВ		6,4	
			РПН			8	
	ИТОГО			6кВ	245	1,50	-2,00
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	330	3,40	0,36
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	282	2,91	0,27
			Нанряж.	6кВ		6,4	
			РПН			11	
	ИТОГО			6кВ	612	6,32	0,63
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	277	2,84	0,40
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	258	2,52	0,90
			Нанряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	ИТОГО			6кВ	534	5,36	1,30
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	583	5,95	-1,10
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			11	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	708	7,28	-0,99
			Нанряж.	6кВ		6,4	
			РПН			11	
	ИТОГО			6кВ	1291	13,23	-2,09
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	155	1,56	-0,39
			Напряж.	6кВ		6,5	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	220	2,20	0,64
			Нанряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	ИТОГО			6кВ	376	3,76	0,26

ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	46	0,47	0,11
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			36,733	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	80	0,82	0,06
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			36,733	
	ИТОГО			6кВ	126	1,29	0,17
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	231	2,40	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	157	1,57	-0,47
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	ИТОГО			6кВ	389	3,97	-0,57
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	198	1,95	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	247	2,54	-0,36
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	ИТОГО			6кВ	445	4,49	-0,99
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	64	0,40	-0,54
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	237	2,41	0,49
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			9	
	ИТОГО			6кВ	301	2,81	-0,04
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	86	0,84	0,31
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			12,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	126	1,24	-0,39
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			11	
	ИТОГО			6кВ	212	2,09	-0,08
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	107	1,10	-0,17
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	118	1,20	-0,24
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			14,00	
	ИТОГО			6кВ	225	2,30	-0,42
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	80	0,42	-0,71
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	166	0,95	-1,43
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			37	
	ИТОГО			6кВ	246	1,37	-2,15
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	179	1,78	-0,54
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	159	1,40	-0,87
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5,00	
	ИТОГО			6кВ	338	3,18	-1,41

ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	152	1,34	0,83
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	55	0,48	0,31
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО			6кВ	207	1,82	1,14
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	100	1,00	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	80	0,50	-0,66
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
	ИТОГО			6кВ	179	1,50	-0,91
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	77	0,78	0,15
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	24	0,18	-0,18
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	ИТОГО			6кВ	101	0,96	-0,03
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	96	0,99	-0,11
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	2,13	-0,34
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			34,14	
	ИТОГО			6кВ	303	3,12	-0,45
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	54	0,55	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	40	0,17	-0,38
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,875	
	ИТОГО			6кВ	93	0,73	-0,42
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	180	1,86	0,19
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	290	2,98	-0,39
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	ИТОГО			6кВ	470	4,84	-0,21
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	202	2,05	0,45
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	31	0,27	-0,18
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,77	
	ИТОГО			6кВ	233	2,32	0,27
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	150	1,41	-0,65
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	33	0,32	0,14
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	ИТОГО			6кВ	183	1,73	-0,52

ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	4	0,02	0,04
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,77	
	ИТОГО			6кВ	4	0,02	0,04
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	305	3,16	-0,21
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Нанряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	ИТОГО			6кВ	305	3,16	-0,21
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	165	1,694	-0,241
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	145	1,507	0,000
			Нанряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	ИТОГО			6кВ	310	3,20	-0,24
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	316	3,26	0,39
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	81	0,76	-0,35
			Нанряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	ИТОГО			6кВ	397	4,02	0,03
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	152	1,24	-0,97
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Нанряж.	6кВ		6,1	
			РПН			2	
	ИТОГО			6кВ	152	1,24	-0,97
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1122	12,77	-1,10
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			7	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1112	12,69	-0,22
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1116	12,73	-0,70
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	ИТОГО			6 кВ	3351	38,19	-2,02
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	254	0,97	-2,45
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,46	-0,59
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	405	2,43	-3,04
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	322	3,110	1,233
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,784	0,294
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	ИТОГО			6 кВ	592	5,89	1,53

ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,84	0,43
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,34	0,03
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	311	3,17	0,47
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	125	1,26	-0,29
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,78	-0,51
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	ИТОГО			6 кВ	214	2,04	-0,80
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,245	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	100	1,035	0,127
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	128	1,28	0,27
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	26	0,231	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,299	0,127
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	ИТОГО			6 кВ	57	0,53	0,27
ПС 35/6 кВ №24	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,15	-0,36
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	38	0,15	-0,36
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63	0,65	-0,02
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	121	1,20	0,39
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	ИТОГО			6 кВ	184	1,85	0,36
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1334	-13,02	4,718
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1297	-13,23	2,492
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	ИТОГО			6 кВ	2631	-26,25	7,21
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1656	-16,85	3,37
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1670	-17,01	3,32
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
	ИТОГО			6 кВ	3325	-33,86	6,69
ПС 35/6 кВ №259	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,00	0,24
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	23	0,00	0,24

ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	164	0,86	1,48
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	164	0,86	1,48
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,23	-0,35
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,39	-0,26
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	86	0,62	-0,61
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	236	0,96	-2,25
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	194	1,96	-0,45
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	ИТОГО			6 кВ	429	2,92	-2,70
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,138	-0,576
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	138	1,363	-0,440
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	260,6	2,501	-1,016
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	2,057	0,535
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	2,472	0,033
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	442,4	4,529	0,568
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,687	-0,422
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	2,267	-0,337
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	387,8	3,954	-0,759
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,198	0,051
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,242	-0,109
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	427,5	4,440	-0,058
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	197	1,984	0,487
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	169	1,749	-0,147
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	365,5	3,733	0,340

ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,231	0,158
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,862	-0,067
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	394,5	4,093	0,091
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,251	-0,383
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,189	-0,169
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	68,4	0,440	-0,551
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,267	0,667
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,016	1,111
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	ИТОГО			6 кВ	213,9	1,282	1,778
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	28	-0,176	0,237
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	133	0,656	1,214
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	ИТОГО			6 кВ	161,2	0,480	1,451
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	216	2,168	0,588
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	129	1,032	0,855
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	345,0	3,199	1,443
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	138	-0,681	-1,268
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,065	0,593
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	ИТОГО			6 кВ	255,8	0,385	-0,675
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,908	-0,423
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	232	2,412	0,122
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	328,8	3,320	-0,301
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,221	0,116
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,840	-0,435
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	209,0	2,061	-0,318

ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	266	2,723	-0,471
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,848	0,416
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	356,8	3,571	-0,055
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,558	0,440
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,395	0,337
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	118,3	0,953	0,777
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	2,076	-0,904
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,023	0,417
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	ИТОГО			6 кВ	324,2	3,099	-0,488
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,183	0,684
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,243	0,201
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	252,7	2,426	0,886
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,364	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,767	0,443
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	216,5	2,132	0,443
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,970	-0,076
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	198	2,058	0,006
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	291,7	3,028	-0,070
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,853	-0,168
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	162	1,667	0,258
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	341,3	3,520	0,090
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	0,0	0,000	0,000

ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	1,945	-0,495
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,217	-0,512
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	412,1	4,162	-1,008
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,137	-0,436
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53	0,535	0,124
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	ИТОГО			6 кВ	262,7	2,672	-0,312
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,445	-0,119
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	196	2,009	-0,344
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	335,6	3,454	-0,463
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	196	2,034	-0,087
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,897	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
	ИТОГО			6 кВ	378,4	3,931	-0,087
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	189	1,803	0,791
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	187	1,852	0,582
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	376,3	3,655	1,373
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,821	-0,414
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,413	-0,267
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	322,0	3,233	-0,680
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	154	1,496	0,571
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,819	0,425
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	242,8	2,314	0,995
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	295	3,063	0,189
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,058	-0,847
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	425,7	4,121	-0,658

ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,930	-0,127
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,202	-1,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	336,6	3,133	-1,127
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,481	-0,279
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99	0,980	0,323
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	152,8	1,461	0,044
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,901	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,331	-0,087
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	126,6	1,231	0,283
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,128	-0,413
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	278	2,706	0,998
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	393,1	3,834	0,585
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	206	2,144	-0,088
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,225	-0,164
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	421,2	4,369	-0,252
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,929	-0,017
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	257	2,644	-0,393
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	ИТОГО			6 кВ	346,6	3,573	-0,410
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,161	0,346
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,345	0,331
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		11		
	ИТОГО			6 кВ	343,8	3,506	0,677
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,128	0,273
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,589	-0,239
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	172,9	1,717	0,035

ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,464	0,244
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,896	-0,294
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	141,2	1,360	-0,050
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	107	1,106	-0,120
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,267	-1,239
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	277,6	2,373	-1,359
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,599	0,170
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,755	-0,516
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	236,0	2,354	-0,346
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,057	-1,558
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	92	0,285	-0,911
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	273,0	1,343	-2,469
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	258	2,685	0,027
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	101	1,036	-0,185
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	359,6	3,721	-0,158
ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,791	0,720
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,365	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	220,8	2,156	0,722
ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,766	0,525
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		0		
	ИТОГО			6 кВ	89,4	0,766	0,525
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	333	3,366	0,790
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	110	1,118	-0,224
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	442,4	4,484	0,565

РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	82	0,548	-0,655
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,763	-0,594
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	354,1	3,311	-1,249
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	419	4,228	1,021
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	591	6,133	-0,262
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			6 кВ	1009,2	10,361	0,759
ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	Sном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	12,862	0,538
			Напряжение	6 кВ	35,9		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	12,778	1,542
			Напряжение	6 кВ	35,9		
			РПН		4		
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	213	12,850	1,481
			Напряжение	6 кВ	35,9		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	638,0	38,490	3,560
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	79	0,834	-0,221
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	156	1,655	0,244
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	ИТОГО			6 кВ	235,1	2,489	0,022
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	189	2,031	-0,057
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61	0,675	-0,039
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	ИТОГО			6 кВ	250,5	2,706	-0,096
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	390	4,110	0,108
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	173	1,826	-0,106
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	563,0	5,956	0,003
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	449	4,735	0,139
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	812	8,593	1,398
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	ИТОГО			6 кВ	1260,5	13,328	1,537

ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,504	0,015
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,289	0,210
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			ПБВ			36,750	
	ИТОГО			6 кВ	163,5	1,793	0,224
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	66	0,705	0,021
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,859	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	148,1	1,564	0,161
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	452	4,789	0,849
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	448	4,654	0,091
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН			8	
	ИТОГО			6 кВ	900,4	9,443	0,940
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	159	1,651	0,293
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	69	0,753	0,015
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			ПБВ			36,750	
	ИТОГО			6 кВ	228,0	2,404	0,308
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	172	1,817	0,322
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,437	0,028
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	306,0	3,254	0,350
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	658	6,668	2,319
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	585	6,297	-1,032
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			7	
	ИТОГО			6 кВ	1243,7	12,965	1,287
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	130	1,270	0,442
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,778	-0,128
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			ПБВ			36,750	
	ИТОГО			6 кВ	204,3	2,048	0,314
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	249	2,282	1,388
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	1,851	1,428
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	467,0	4,133	2,816

ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	303	3,126	0,898
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			10	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	140	1,501	-0,046
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	ИТОГО			6 кВ	443,2	4,626	0,853
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	109	1,156	0,332
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	316	3,502	-0,107
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			9	
	ИТОГО			6 кВ	425,0	4,658	0,226
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	56	0,604	0,050
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	67	0,709	0,118
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			ПБВ			36,750	
	ИТОГО			6 кВ	123,3	1,312	0,168
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	551	5,896	0,624
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	218	2,308	0,384
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			14	
	ИТОГО			6 кВ	769,1	8,204	1,008
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,513	0,085
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,803	0,133
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			ПБВ			35,875	
	ИТОГО			6 кВ	123,2	1,316	0,219
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			1	
	ИТОГО			6 кВ	0,0	0,000	0,000
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	128	1,403	0,233
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	177	1,938	0,322
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	ИТОГО			6 кВ	305,9	3,341	0,555
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	240	2,566	0,163
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	318	3,402	0,216
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	557,5	5,968	0,378

ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	172	1,846	0,117
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	252	2,656	0,168
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	424,1	4,502	0,285
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	377	4,152	0,465
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	372	3,944	1,182
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	749,2	8,096	1,647
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	233	2,448	0,507
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	233	2,415	0,647
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ	466,1	4,863	1,154
ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,394	0,202
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,284	0,259
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ	77,1	0,678	0,461
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	127	0,297	-1,334
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,550	
	ИТОГО			6 кВ	127,0	0,297	-1,334
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	186	1,915	-0,422
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	162	1,664	-0,376
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	347,4	3,579	-0,798
ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	358	3,720	0,941
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	254	2,634	0,708
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ	612,1	6,355	1,649
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	1,053	0,122
			Напряжение	6 кВ		6,5	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	117	1,257	0,039
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			ПБВ			35,875	
	ИТОГО			6 кВ	211,5	2,310	0,160

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	254	2,664	0,308
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	352	3,770	0,116
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	605,7	6,433	0,424
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	166	1,797	0,208
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	195	2,094	0,065
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	361,3	3,891	0,272
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,620	0,072
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	109	1,173	0,036
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	167,3	1,792	0,108
ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,062	0,007
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16	0,168	0,005
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	ИТОГО			6 кВ	21,4	0,229	0,012
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	203	2,065	0,713
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	207	2,220	-0,019
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	410,0	4,285	0,694
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	680	6,913	2,388
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	734	7,871	-0,069
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	ИТОГО			6 кВ	1413,5	14,783	2,320
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,768	0,059
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,733	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	317	3,393	0,205
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,733	
	ИТОГО			6 кВ	481,8	5,161	0,264
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,957	0,065
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	244	2,566	0,155
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	423,2	4,522	0,220

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,758	0,025
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,331	0,020
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			5	
	ИТОГО			6 кВ	100,0	1,089	0,045
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	87	0,947	0,032
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,407	0,085
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	ИТОГО			6 кВ	216,3	2,354	0,116
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,884	0,029
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,579	0,035
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			1	
	ИТОГО			6 кВ	138,8	1,463	0,064
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	834	8,775	-1,748
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	3	-0,001	-0,027
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	ИТОГО			6 кВ	836,7	8,774	-1,776
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	412	4,317	-0,533
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	447	4,652	-0,777
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			5	
	ИТОГО			6 кВ	859,0	8,968	-1,310
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,404	0,123
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16	0,171	0,033
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	55,0	0,575	0,156
ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	78	0,809	0,246
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,000	
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	68	0,727	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,000	
	ИТОГО			6 кВ	145,5	1,536	0,387
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	319	3,279	1,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	247	2,610	0,504
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			12	
	ИТОГО			6 кВ	565,6	5,889	1,504

ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток**	**Рнагр.**	**Qнагр.**
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	159	1,043	-1,377
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,770	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	92	0,675	-0,746
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,700	
	ИТОГО			6 кВ	250,8	1,718	-2,123
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток**	**Рнагр.**	**Qнагр.**
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,067	-0,088
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,144	-0,190
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	ИТОГО			6 кВ	32	0,211	-0,278
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток**	**Рнагр.**	**Qнагр.**
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,722	0,128
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,311	-0,313
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	284,6	3,033	-0,185
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток**	**Рнагр.**	**Qнагр.**
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	365	3,903	0,290
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	280	2,917	-0,696
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	ИТОГО			6 кВ	644,5	6,820	-0,406
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	11	0,115	0,009
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,000	
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			ПБВ				
	ИТОГО			6 кВ	10,7	0,115	0,009
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	0,960	-0,502
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,256	0,500
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	223,4	2,216	-0,002
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток**	**Рнагр.**	**Qнагр.**
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,740	0,050
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,423	-0,041
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	198,8	2,164	0,009
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток**	**Рнагр.**	**Qнагр.**
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	55	0,612	0,017
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	47	0,517	-0,050
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	ИТОГО			6 кВ	102,2	1,129	-0,032

ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	-0,941	-0,090
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	-0,964	-0,594
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	188,2	-1,905	-0,684
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,626	-0,380
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	-0,876	-0,916
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			2	
	ИТОГО			6 кВ	183,1	-0,250	-1,296
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,756	-0,248
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,097	-0,299
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	103,5	0,853	-0,547
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					**12:00**	**час.**
	Диспетчерское наименование	$S_{ном.}$, МВА			**Ток** А	**Рнагр.** МВт	**Qнагр.** Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,024	-0,992
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,290	-0,897
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	384,6	3,314	-1,889